ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č. 1

Stavba: Obecní sběrný dvůr Volárna

Předmět KD: Kontrola zahájení stavby, zemních prací a projednání technických detailů provádění.

Místo stavby: p. č. 979/40, k. ú. Volárna

Datum: 30. 9. 2026

Čas: 9:00 hod.

Investor: **Obec Volárna**

Za investora: Dana Bayerová, starostka obce

Dodavatel: **TELSIG - servis spol. s r.o.**

Za dodavatele: František Neudörfl, ředitel

Technický dozor stavebníka: Ing. Milan Vopařil, DiS.

Průběh a závěry kontrolního dne

1. **Zahájení a vytyčení stavby**

Ke dni 30. 9. 2026 byly zahájeny zemní práce. Bylo provedeno zaměření stavby geodetem, včetně vytyčení obrub a oplocení. Poloha jednotlivých konstrukcí bude při realizaci dodržena dle projektové dokumentace a provedeného geodetického vytyčení.

2. **Oplocení – délka sloupků**

Bylo projednáno provedení sloupků oplocení. V projektové dokumentaci jsou původně navrženy sloupky délek **2,0 m, resp. 2,5 m**. Zhotovitel objednal sloupky délek **2,5 m, resp. 3,0 m**, a to s ohledem na jejich zapuštění a kotvení do betonových patek. Změna délky sloupků nemění výslednou projektovanou výšku oplocení nad upraveným terénem.

U hlavního oplocení projekt předpokládá sloupky z profilu 60 × 40 mm, výplň z 2D panelů, podhrabové desky a betonové patky C25/30 XC2. D115-oploceni_1 _řez _pohled PD

3. **Obrubníky a odvodnění zpevněné plochy**

Silniční obrubníky budou provedeny v rozměru **1000 × 250 × 150 mm**. V úseku po **2,0 m** bude vždy provedena snížená část obruby bez nášlapu v délce **0,5 m**, která umožní

odtok srážkových vod ze zpevněné plochy směrem do vsakovacích průlehů a zatravněných ploch. D112-vzorový_příčný_řez_A-A

Bylo dohodnuto provedení **oblouku obruby vně**. Toto provedení bude respektováno při osazování obrubníků.

4. **Zemní práce a zemní pláň**

Zemní práce budou pokračovat v souladu s projektovou dokumentací. Po provedení odkopávky bude před zakrytím zemní pláně dalšími konstrukčními vrstvami provedena její kontrola. Projekt požaduje zhutnění pláně zpevněných ploch na **Edef,2 = 45 MPa**. D.1.1- architektonicko-stavební PD

5. **Konstrukce zpevněných ploch**

Při realizaci budou dodrženy navržené konstrukční vrstvy zpevněné plochy. Projekt stanovuje celkovou konstrukci min. **500 mm**, tvořenou ŠDb 200 mm, SC C8/10 180 mm, ACL 16+ 70 mm a ACO 11 tl. 50 mm včetně příslušných postřiků. D112-vzorový_příčný_řez_A-A PD

6. **Další postup**

Zhotovitel bude TDS průběžně informovat o postupu zemních prací. Před zakrytím konstrukcí, které následně nebude možné vizuálně zkontrolovat, bude TDS přizván ke kontrole. Zvláštní pozornost bude věnována výškovému provedení pláně, spádování zpevněných ploch, osazení obrubníků a provedení vsakovacích průlehů. Projekt požaduje odvodnění ploch minimálním spádem 2 % směrem k vsakovacím průlehům/zatravněné ploše. D.1.1- architektonicko-stavební PD

Příští kontrolní den: 14.10.2026 v 9 hodin na OÚ Volárna.

Zapsal dne 30.9.2026:

Ing. Milan Vopařil, DiS.

Technický dozor stavebníka