ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č. 2

Stavba: Obecní sběrný dvůr Volárna

Předmět KD: Kontrola zahájení stavby, zemních prací a projednání technických detailů provádění.

Místo stavby: p. č. 979/40, k. ú. Volárna

Datum: 14. 10. 2026

Čas: 9:00 hod.

Investor: **Obec Volárna**

Za investora: Dana Bayerová, starostka obce

Dodavatel: **TELSIG - servis spol. s r.o.**

Za dodavatele: František Neudörfl, ředitel

Technický dozor stavebníka: Ing. Milan Vopařil, DiS.

Průběh a závěry kontrolního dne

1. **Zahájení a vytyčení stavby**

Ke dni 30. 9. 2026 byly zahájeny zemní práce. Bylo provedeno zaměření stavby geodetem, včetně vytyčení obrub a oplocení. Poloha jednotlivých konstrukcí bude při realizaci dodržena dle projektové dokumentace a provedeného geodetického vytyčení.

Zápis dne 14.10.2026 – předáno geodetické vytyčení stavby, na místě provedeno vytyčení.

2. **Oplocení – délka sloupků**

Bylo projednáno provedení sloupků oplocení. V projektové dokumentaci jsou původně navrženy sloupky délek **2,0 m, resp. 2,5 m**. Zhotovitel objednal sloupky délek **2,5 m, resp. 3,0 m**, a to s ohledem na jejich zapuštění a kotvení do betonových patek. Změna délky sloupků nemění výslednou projektovanou výšku oplocení nad upraveným terénem.

U hlavního oplocení projekt předpokládá sloupky z profilu 60 × 40 mm, výplň z 2D panelů, podhrabové desky a betonové patky C25/30 XC2. D115-oploceni_1 _řez _pohled PD.

Zápis dne 14.10.2026 – oplocení provedeno. Na KD č. 2 TDS spolu s dodavatelem řeší napojení na stávající oplocení ČOV (viz. Zápis níže).

3. **Obrubníky a odvodnění zpevněné plochy**

Silniční obrubníky budou provedeny v rozměru **1000 × 250 × 150 mm**. V úseku po **2,0 m** bude vždy provedena snížená část obruby bez nášlapu v délce **0,5 m**, která umožní odtok srážkových vod ze zpevněné plochy směrem do vsakovacích průlehů a zatravněných ploch. D112-vzorový_příčný_řez_A-A

Bylo dohodnuto provedení **oblouku obruby vně**. Toto provedení bude respektováno při osazování obrubníků.

Zápis dne 14.10.2026 – čeká se na položení obrubníků.

4. **Zemní práce a zemní pláň**

Zemní práce budou pokračovat v souladu s projektovou dokumentací. Po provedení odkopávky bude před zakrytím zemní pláně dalšími konstrukčními vrstvami provedena její kontrola. Projekt požaduje zhutnění pláně zpevněných ploch na **Edef,2 = 45 MPa**. D.1.1- architektonicko-stavební PD

Zápis dne 14.10.2026 – proběhla skrývka svrchní vrstvy a spodních vrstev, zhodnocení zeminy jako navážky.

5. **Konstrukce zpevněných ploch**

Při realizaci budou dodrženy navržené konstrukční vrstvy zpevněné plochy. Projekt stanovuje celkovou konstrukci min. **500 mm**, tvořenou ŠDb 200 mm, SC C8/10 180 mm, ACL 16+ 70 mm a ACO 11 tl. 50 mm včetně příslušných postřiků. D112-vzorový_příčný_řez_A-A PD.

Zápis dne 14.10.2026 – čeká dle postupu prací

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č. 2

1 Stav rozpracovanosti stavby

Na stavbě probíhají zemní práce, byla provedena skrývka zeminy a realizovány vsakovací prvky se štěrkovou výplní. Skrývka a podložní zemina jsou odděleně uloženy na mezideponii. Při realizaci oplocení byl zjištěn nesoulad v napojení na stávající oplocení ČOV Volárna. Na základě dohody budou doplněny sloupky včetně patek, tyto nebudou spojeny se stávajícím oplocením.

Zhotovitel zajistí úpravu napojení nového oplocení na stávající oplocení ČOV Volárna nad rámec projektové dokumentace. Doplněné sloupky budou umístěny tak, aby byla zajištěna návaznost oplocení, a budou ve shodném provedení s novým oplocením.

2 Osazení obrubníků a odvodnění

Betonové obrubníky budou osazeny s nášlapem 120 mm. Za obrubníky směrem ke vsakovacím prvkům bude proveden štěrkový pás pro odvod srážkových vod ze zpevněných ploch. Nad vsakovacími prvky a směrem k oplocení bude zpětně rozprostřena zemina a terén bude při konečných úpravách dorovnán.

Odpovídá: Zhotovitel

3 Skrývka ornice a nakládání se zeminou

Dle rozhodnutí o odnětí půdy ze ZPF byla předpokládána skrývka ornice v mocnosti 300 mm. Při zemních pracích nebyla ornice v předpokládané mocnosti zjištěna, lokálně se nacházejí pouze historické navážky zemin. Vytěžená zemina bude využita pro dorovnání terénu v rámci stavby. Skutečný stav bude zaznamenán do stavebního deníku.

Odpovídá: Zhotovitel, kontrola TDS

4 Další postup

Zhotovitel bude TDS průběžně informovat o postupu zemních prací. Před zakrytím konstrukcí, které následně nebude možné vizuálně zkontrolovat, bude TDS přizván ke kontrole. Zvláštní pozornost bude věnována výškovému provedení pláně, spádování zpevněných ploch, osazení obrubníků a provedení vsakovacích průlehů. Projekt požaduje odvodnění ploch minimálním spádem 2 % směrem k vsakovacím průlehům/zatravněné ploše. D.1.1- architektonicko-stavební PD

Příští kontrolní den č.3: 4.11.2026 v 9 hodin na OÚ Volárna.

Zapsal dne 14.10.2026:

Ing. Milan Vopařil, DiS.

Technický dozor stavebníka